Согласовано
МУП "КТС"

_____ А.И. Кошурников

«_____»_____20__ г.

Утверждаю
Главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго

_____ К.Б. Ворончихин

«09» апреля 2026г.

План подготовки системы теплоснабжения План подготовки системы теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027 гг. от газовой котельной БМК 1/5, г. Киров, ул. М. Субботиха, ул. Центральная 20к.

Наименование организации, объекта (котельной, тепловой сети, системы водоснабжения, водоотведения)	Оборудование требующее ремонта и перечень мероприятий	Единицы измерения	Объем работ	Начало проведения работ	Окончание выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	6	7	9
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовая котельная БМК 1/5	Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованости	шт.	4	янв.26	дек.26	
	Госповерка приборов КИПиА	объектов	1	янв.26	дек.26	
	Испытание электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП	объектов	1	авг.26	дек.26	
	Котлы (внутренний осмотр, гидравлические испытания)	шт.	4	02.06.2026	15.06.2026	
	Текущий ремонт зданий и сооружений на территории котельной	объектов	1	02.06.2026	15.06.2026	
	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	-	-	май.26	дек.26	
	Осенний осмотр зданий и сооружений	объектов	1	сен.26	30.09.2026	
	Текущий ремонт котельного оборудования и оборудования: - ревизия электрооборудования котельной; - замена вышедших из строя светильников, ламп освещения; - замена автоматов нагрузки и реле котельной; - протяжка электрических контактов - замена ламп освещения на светодиодные в рамках реализации программы энергосбережения. - наружный осмотр оборудования ХВП; - проверка состояния уплотнений и герметичности оборудования ХВП; - осмотр и очистка фильтров. - ревизия и замена запорной амратуры; - замена трёхходовых кранов под манометры; - протяжка фланцевых соединений; - восстановление повреждённых участков изоляционного слоя трубопроводов котельной; - лакокрасочные работы - установка защитных козырьков от схода снега с крыши над дверными проёмами - обработка металлических строительных конструкций железным суриком; - ревизия насосного оборудования, замена торцевых уплотнений, протяжка контактов подключения электродвигателей насосов, чистка электродвигателей насосов; - закладка (замена) смазки; - протяжка фланцевых соединений - проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры - ремонт электродвигателей; ...	объектов	1	июн.26	сен.26	
	Опробование котельного оборудования и оборудования	объектов	1	авг.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", тепловые сети	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	1,945	27.07.2026	10.08.2026	Во время проведения гидравлических испытаний планируется отключение ГВС всех потребителей
	Устранение дефектов после проведения испытаний. Повторное проведение гидравлических испытаний участков, не прошедших испытания.	км	-	11 августа 2026 г.	15 сентября 2026 г.	
	Текущий ремонт тепловых сетей	км	1,945	июн.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовые сети	Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных	м	62,24	янв.26	дек.26	