Согласовано
Глава администрации Слободского района
Кировской области
_____А.И. Костылев

«____»_____20__ г.

Утверждаю
Главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго К
_____К.Б. Ворончихин

«09» апреля 2026 г.

План подготовки системы теплоснабжения Вахрушевского городского поселения к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Наименование организации, объекта (котельной, тепловой сети, системы водоснабжения, водоотведения)	Оборудование требующее ремонта и перечень мероприятий	Единицы измерения	Объем работ	Начало проведения работ	Окончание выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	6	7	9
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовая котельная БМК 2/1 (1 повысительная насосная станция), оборудование котельной и повысительной насоной станции	Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованости	шт.	8	янв.26	дек.26	
	Госповерка приборов КИПиА	объектов	2	янв.26	дек.26	
	Испытание электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП	объектов	2	авг.26	дек.26	
	Котлы (внутренний осмотр, гидравлические испытания)	шт.	4	17.06.2026	30.06.2026	
	Текущий ремонт зданий и сооружений на территории котельных и ПНС	объектов	9	17.06.2026	30.06.2026	
	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	-	-	май.26	дек.26	
	Осенний осмотр зданий и сооружений	объектов	9	сен.26	30.09.2026	
	Текущий ремонт котельного оборудования и оборудования ПНС: - ревизия электрооборудования котельной; - замена вышедших из строя светильников, ламп освещения; - замена автоматов нагрузки и реле котельной; - протяжка электрических контактов - замена ламп освещения на светодиодные в рамках реализации программы энергосбережения. - наружный осмотр оборудования ХВП; - проверка состояния уплотнений и герметичности оборудования ХВП; - осмотр и очистка фильтров. - ревизия и замена запорной арматуры; - замена трёхходовых кранов под манометры; - протяжка фланцевых соединений; - восстановление повреждённых участков изоляционного слоя трубопроводов котельной; - лакокрасочные работы - установка защитных козырьков от схода снега с крыши над дверными проёмами - обработка металлических строительных конструкций железным суриком; - ревизия насосного оборудования, замена торцевых уплотнений, протяжка контактов подключения электродвигателей насосов, чистка электродвигателей насосов; - закладка (замена) смазки; - протяжка фланцевых соединений - проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры - ремонт электродвигателей; т.п.	объектов	4	июн.26	сен.26	
	Опробование котельного оборудования и оборудования ПНС	объектов	4	авг.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", тепловые сети	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	20,148	17 июня 2026 г.	30 июня 2026 г.	Во время проведения гидравлических испытаний планируется отключение всех потребителей ГВС пгт. Вахруши
	Устранение дефектов после проведения гидравлических испытаний. Повторное проведение гидравлических испытаний участков, не прошедших испытания.	км	-	17 июня 2026 г.	30 июня 2026 г.	
	Текущий ремонт тепловых сетей	км	20,148	июн.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовые сети	Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных	м	350	янв.26	дек.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", потребители тепловой энергии	Проверка готовности потребителей тепловой энергии пгт. Вахруши	шт.	224	июн.26	окт.26	