Согласовано
Начальник департамента городского хозяйства
Администрации города Кирова

С.А. Зотин

«_____»_____20__ г.

Утверждаю
Главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

К.Б. Ворончихин

«09» апреля 2026 г.

План подготовки систем теплоснабжения мкр. Радужный к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Наименование организации, объекта (котельной, тепловой сети, системы водоснабжения, водоотведения)	Оборудование требующее ремонта и перечень мероприятий	Единица измерения	Объем работ	Начало проведения работ	Окончание выполнения работ	Примечание
1	2	3	4	6	7	9
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовая котельные: БМК 4/1, г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная 5к, оборудование котельной	Диагностика неисправностей сигнализаторов загазованости	шт.	24	янв.26	дек.26	
	Госповерка приборов КИПиА	объектов	1	янв.26	дек.26	
	Испытание электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП	объектов	1	авг.26	дек.26	
	Котлы (внутренний осмотр, гидравлические испытания)	шт.	5	16.06.2026	29.06.2026	
	Текущий ремонт зданий и сооружений на территории котельных	объектов	1	16.06.2026	29.06.2026	
	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	-	-	май.26	дек.26	
	Осенний осмотр зданий и сооружений	объектов	1	сен.26	30.09.2026	
	Текущий ремонт котельного оборудования: - ревизия электрооборудования котельной; - замена вышедших из строя светильников, ламп освещения; - замена автоматов нагрузки и реле котельной; - протяжка электрических контактов - замена ламп освещения на светодиодные в рамках реализации программы энергосбережения. - наружный осмотр оборудования ХВП; - проверка состояния уплотнений и герметичности оборудования ХВП; - осмотр и очистка фильтров. - ревизия и замена запорной арматуры; - замена трёхходовых кранов под манометры; - протяжка фланцевых соединений; - восстановление повреждённых участков изоляционного слоя трубопроводов котельной; - лакокрасочные работы - установка защитных козырьков от схода снега с крыши над дверными проёмами - обработка металлических строительных конструкций железным суриком; - ревизия насосного оборудования, замена торцевых уплотнений, протяжка контактов подключения электродвигателей насосов, чистка электродвигателей насосов; - закладка (замена) смазки; - протяжка фланцевых соединений - проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры - ремонт электродвигателей; др.	объектов	1	июн.26	сен.26	
	Опробование котельного оборудования	объектов	1	авг.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", тепловые сети	Гидравлические испытания тепловых сетей	км	1,706	16.06.2026	29.06.2026	Во время проведения гидравлических испытаний планируется отключение всех потребителей ГВС
	Устранение дефектов после проведения гидравлических испытаний.	км	-	16 июня 2026 г.	29.06.2026	
	Текущий ремонт тепловых сетей	км	1,706	июн.26	сен.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", потребители тепловой энергии	Проверка готовности потребителей тепловой энергии мкр. Радужный	шт.	113	июн.26	окт.26	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров", газовые сети	Техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и внутренних газопроводов котельных	м	1384,22	янв.26	дек.26	